



Dichtheitsprüfprotokoll für neuverlegte Grundstücksentwässerungsleitungen gem. Din EN 1610/ATV-DVMK-A 139 Prüfverfahren: Wasserdruckprüfung	Dichtheitsprüfprotokoll für bestehende und neue Grundstücksentwässerungsleitungen gem ATV-Regelwerk M 143, Teil 6 DIN EN 1610 Prüfverfahren: Luftüber- bzw Luftunterdruck
---	---

Stadt: Neumünster	Haus Nr.:
Straße:	
Eigentümer:	
Aktenz.:	Datum:

Rohrmaterial:	Kunststoff	Steinzeug	Guss
Nenndurchmesser:	DN: mm	DN: mm	DN: mm
Leitungslängen:	L1: m	L2: m	L3: m

Kriterien Wasserdruckprüfung:			
Prüfdruck:	bis Geländeoberkante, min. 100 mbar, max. 0,5 bar		
Zulässige Wasserzugabe:	pauschal 0,15 l/m² benetzter Rohroberfläche		
Prüfzeit:	30 Minuten		
Wasserverlust zulässig:	ltr.	Wasserverlust ist:	ltr.
Füllzeit der Leitung:	von	Uhr	bis: Uhr
Prüfzeit der Leitung:	von	Uhr	bis: Uhr
	Benetzte Innenfläche		cm²

Kriterien Luftdrucküberprüfung:								
Prüfdruck:	P = 100 mbar							
Zulässige Druckdifferenz:	Δp = 15 mbar							
erforderliche Prüfzeit:	10 x d _i (min.), bzw. nach Tabelle 1							
Beruhigungszeit:	t _b = 10 x d _i (min.)							
Auszug Tabelle 1:								
Nennweite DN	100	150	200	250	300	400	500	
Prüfzeit (min)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	
Prüfzeit gem. Tab 1	min			Beruhigungszeit:				min
Prüfdruck:	mbar			Zulässige Druckdifferenz:				mbar

Ergebnis der Prüfung:		
Tag der Prüfung:	Protokollführer:	
Ausführende Firma		
Prüfung Schacht bestanden:	ja	nein
Prüfung bestanden:	ja	nein
Wiederholungsprüfung erforderlich	ja	nein

Datum	Unterschrift Firma
Datum	Protokollführer / Sachkundiger

Dem Protokoll ist ein Lageplan über den Leitungsverlauf beizufügen!